

Inspección de botaderos

GENERAL

Fecha 19/10/2023

Nombre MGondola

Nombre del Botadero MSA (TMF) Dump

Elevacion de la Plataforma 105.00

FOTOS



CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS

Aguas Estancadas Poca

Explique:

Filtraciones Ninguna

Cantidad de la filtración Ninguna

Pendiente de la superficie Plana

Dique Ninguno

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

Límites de descarga Presente

Altura de plataforma (m) 10

Bermas de seguridad Presente

Ancho de zona de captación (m) 10

ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

Grietas o fisuras No

Abertura de las grietas (cm)

Longitud de las grietas(m)		Tipo de material más abundante	Roca
Inclinación en la plataforma	No		
Pata corrida	Leve	Porcentaje de roca (%)	80
Empanzamiento	Leve	Mezcla de los materiales	Buena mezcla
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 1	43
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 2	45
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 3	

OTROS COMENTARIOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

al momento de la inspección en la plataforma no hay descarga de material ni personal trabajando.

Attachments

20231019_135749.jpg

20231019_135753.jpg

20231019_135759.jpg

Close